

電気工事のお知らせ (電線管路跡の舗装全面本復旧工事をを行います。)

(工事による停電は致しません。)

ご協力のほど よろしく お願い致します。

この度、右記 工事位置図の場所 ○にて、電線管路跡の舗装本復旧工事をを行います。

工事につきまちは、皆様方へのご迷惑を最小限にとどめるよう留意し安全第一で

施工いたします。

工事にお気づきの点がございましたら、(腕章をつけております)現場責任者に

お申し付けくださるか、下記問い合わせ先まで連絡くださるようお願いいたします。

(工事場所) 有田市 宮崎町744 ~ 宮崎町1339 地先
※今回の電気工事お知らせは逢井トンネル内 前後の管路跡全面舗装本復旧お知らせです。

(工事期間) 令和 7年 2月 3日(月) ~ 令和 7年 3月 20日(木)
※終了次第予告看板撤去致します
※工事進捗状況により工期が変更される場合がございます。
※土曜日・日曜日・祝日は休工

(工事時間) 別紙の通り

※雨天もしくは他工事工程の都合により、工事を中止する場合がございます。

(工事規制) 工事期間中は、車両においては1時間程度お待ちいただくと通行可となります。
但し、トンネル内舗装仕上の7日間は完全通行止(23:00~4:00)となります

(事業主) 関西電力送配電株式会社 和歌山本部 配電グループ

(施工会社)

株式会社きんでん 和歌山支店 初島電設株式会社
電力部・地中線工事課
(問い合わせ先)

責任者 濱中 俊司 久間 正登 責任者 川崎 栄二
連絡先 :073-445-0037 連絡先 :073-446-4488



通常工事の予告看板及び完全通行止の予告看板は
ともに工事の約1週間前にトンネル入口両サイドに設置します。

| | | 2月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|-------------|---|--------------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|
| ②トンネル内 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| 切削 | 夜 | 23:00 ~ 4:00 | — | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 1時間程度お待ちいただく事があります 2/3(月)~2/10(月)予定 |
| 舗装敷均し (7cm) | 夜 | 23:00 ~ 4:00 | | | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | 完全通行止 2/12(水)~2/19(水)予定 |

| | | 2月 | | | | | | | | | | 3月 | | | | | | | | | | 備考 | |
|-------------|---|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|
| ①漁港側 | | 工事時間 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 既設舗装取壊し・路盤 | 昼 | 9:00 ~ 17:00 | — | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | 1時間程度お待ちいただく事があります 2/20(木)~2/25(火)予定 | |
| 舗装敷均し (5cm) | 夜 | 23:00 ~ 4:00 | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | 1時間程度お待ちいただく事があります 2/25(火)~2/27(木)予定 |

| | | 3月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | |
|-------------|---|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------------------------------------|
| ③国道側 | | 工事時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 |
| 既設舗装取壊し・路盤 | 昼 | 9:00 ~ 17:00 | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | 1時間程度お待ちいただく事があります 3/3(月)~3/4(火)予定 |
| 舗装敷均し (5cm) | 夜 | 23:00 ~ 4:00 | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | 1時間程度お待ちいただく事があります 3/4(火)~3/5(水)予定 |

※ 段差等は擦り付けで段差を緩やかにします

※ ラインは全舗装終わり次第 ライン復旧 3/6(木)・3/7(金) 予定

※ トンネル両サイド扉は舗装終わり次第撤去

※ トンネル内工事施工日は変更なく進めていきますが 漁港側・国道側は進捗状況及び天候に伴い前後する可能性が有ります